

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO



OBRA:	PROJETO URBANÍSTICO - CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ	DATA : 17/07/2020	L.S. Hora: 85,20%
LOCAL:	RUA JOSÉ OTACÍLIO MARTINS ROCHA, CAMPO DE AVIAÇÃO, S/N, ACARAÚ - CE	BDI : 24,48%	L.S. Mês: 48,69%
CLIENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE ACARAÚ	FONTE	VERSÃO
		ORSE	2020/03
		SBC	2020/05 - Fortaleza
		SEINFRA	026.1 COM DESONERAÇÃO
		SINAPI	2020/05 COM DESONERAÇÃO
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	9.422,56	100,00 % 9.422,56			100,00 % 9.422,56
2	MOVIMENTO DE TERRA	47.121,65	100,00 % 47.121,65			100,00 % 47.121,65
3	SERVIÇOS AUXILIARES	5.832,71	20,00 % 1.166,54	50,00 % 2.916,36	30,00 % 1.749,81	100,00 % 5.832,71
4	FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS	3.510,56	50,00 % 1.755,28	50,00 % 1.755,28		100,00 % 3.510,56
5	PAREDES E PAINÉIS	2.828,99		100,00 % 2.828,99		100,00 % 2.828,99
6	ESQUADRIAS E FERRAGENS	936,24			100,00 % 936,24	100,00 % 936,24
7	IMPERMEABILIZAÇÃO	619,42	100,00 % 619,42			100,00 % 619,42
8	REVESTIMENTOS	13.059,96		70,00 % 9.141,97	30,00 % 3.917,99	100,00 % 13.059,96
9	PISOS	56.195,13		60,00 % 33.717,08	40,00 % 22.478,05	100,00 % 56.195,13
10	PINTURA	1.606,06			100,00 % 1.606,06	100,00 % 1.606,06
11	URBANIZAÇÃO / PAISAGISMO	49.570,20	10,00 % 4.957,02	40,00 % 19.828,08	50,00 % 24.785,10	100,00 % 49.570,20
12	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	10.647,74	20,00 % 2.129,55	50,00 % 5.323,87	30,00 % 3.194,32	100,00 % 10.647,74
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	37.498,79	10,00 % 3.749,88	60,00 % 22.499,27	30,00 % 11.249,64	100,00 % 37.498,79
14	SERVIÇOS DIVERSOS	1.078,67			100,00 % 1.078,67	100,00 % 1.078,67
15	Benefícios e Despesas Indiretas (BDI)	58.734,54	29,56 % 17.361,93	40,85 % 23.993,06	29,59 % 17.379,55	100,00 % 58.734,54
		298.663,22	88.283,83	122.003,96	88.375,43	298.663,22
			88.283,83	210.287,79	298.663,22	